

Concurso de ideas para el diseño del Corral de Comedias y la implantación general de la "Fiesta Corral de Cervantes, Madrid 2018".

lema : **LARGUITA**

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA.

La pieza principal de la actuación, el teatro, se sitúa en la parte alta de la cuesta de Moyano, ubicado el escenario y graderío, tenemos una cota de cubierta que se alarga en el sentido descendente de la cuesta, configurando una zona de llegada donde se situarían las actividades complementarias a las actuaciones teatrales.

En el punto de acceso, se coge la altura suficiente para destacar por encima de los árboles circundantes, sirviendo como elemento de reclamo y situación.

Esta estructura de entrada, lo utilizaríamos para anunciar los eventos que se realizarán, además de poner los logos de las empresas y/ organismos que patrocinen esta actuación.

Al abrigo de esta estructura de entrada se dispondrían las casetas de artesanía y todos los eventos adicionales que se quieran desarrollar; las casetas de gastronomía las plantearíamos con food trucks, formando parte del conjunto pero con una cierta independencia.

MEMORIA CONSTRUCTIVA.

Todo el sistema constructivo, lo realizaríamos con los productos de la marca Layher, es un sistema comprobado y eficaz, siendo para esta actuación muy apropiado su utilización.

TEATRO:

- Estructura de aluminio, sistema Blitz con modulación de 2,57m.
- Cubierta a dos aguas de lona de PVC de color blanco, sistema Keder, con una parte de la misma móvil sobre railes Keder.
- Fachada exterior con paneles del sistema Protect, compatible con la estructura blitz, de color blanco, con aislamiento térmico-acústico incorporado. Tendrán anchos de 2,57 - 1,57 - 0,73m, según fachadas y una altura de 1,00m.
- El escenario y zona de grada de pie, se realizaría con el sistema EV de Layher para escenarios.
- El graderío con asientos, será con el sistema EV, formado por filas de 15 asientos (3 módulos de 2,57m), disponiendo 14 filas, obteniendo un aforo de 210 personas.
- Trust de aluminio de Layher.
- En la zona de retro-escena, dispondremos un módulo sanitario donde se albergarían los baños de los artistas.
- Todas las zonas interiores que se precisen tapar, se realizaría con tela arpillera de sacos de carga.

ZONA EXTERIOR:

- Casetas de artesanía de madera prefabricadas alquiladas para el evento.
- Casetas de gastronomía, mediante food-trucks.
- Lonas exteriores de PVC.

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO.

Capitulo	Importe
Estructura de andamios Layher	25.000 €
Graderío y escenario Layher	15.000 €
Fachada Layher	15.000 €
Cubierta Layher	10.000 €
Instalación eléctrica	6.000 €
Instalación de fontanería	4.000 €
Climatización	15.000 €
Aseos prefabricados	10.000 €
Plan de emergencia	2.000 €
Instalación escénica	13.000 €
Lonas de PVC	5.000 €
Tela arpillera	5.000 €
TOTAL	125.000 €